

# 作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/12/6

内 容

引込柱建柱、  
PASS取付、  
キュービクル据付  
キュービクル据付連結



内 容

北側パネル設置状況  
20%



内 容

パワコン用専用  
架台組立て、取付  
設置開始。



パワコン設置  
12/11まで

内 容

水路より東側  
パネル設置状況  
50%



内 容

北西側パネル設置状況  
80%



内容

全体で70%の進捗

パネル設置、配線  
PCS～QB間配線  
12/20を目途とします。



フェンス工事開始予定  
12/6 or12/9